

中 富 教 第 106 号  
平 成 29 年 3 月 31 日

文部科学大臣 殿

北海道中富良野町長 木 佐 剛 三

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

構造体の耐震化は完了しているが、未実施であった講堂等の天井材等の非構造部材の耐震化を予定どおり行うことができた。このことにより実施した、旭中小学校講堂と本幸小学校講堂については、耐震性の向上が図られ、町地域防災計画で避難所に指定されている施設の防災機能の強化を実施することができた。

引き続き、未実施の学校の講堂等の天井材等非構造部材の耐震化を図っていきたい。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

事業終了後の平成29年1月、教育課において、施設整備計画の目標達成状況等を基にした事後評価を実施するとともに、次期整備計画及び今後の方針検討を行った。  
なお、本事後評価シートは文部科学大臣に提出後ホームページで公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。今後、引き続き未実施の施設に対する防災機能強化を計画的に実施していきたい。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 中富良野町公立学校施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	中富良野町

2 計画作成主体 中富良野町

3 計画期間 平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
中富良野町立旭中小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成28年12月19日				
中富良野町立本幸小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成28年12月19日				