

(様式1)

中富教第118号

令和6年5月31日

文部科学大臣 殿

中富良野町長 小松田 清

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

中富良野町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度～令和5年度（1年間）

（担当）

中富良野町教育委員会教育課

住所：北海道空知郡中富良野町南町10番10号

電話：0167-44-2204

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年12月28日 評価会議開催・評価決定

(2) 評価の方法

- ・工事監督員、検査員及び教育委員会職員から構成する評価会議で事業評価を実施する。
- ・総合スポーツセンター利用者及び関係者から意見聴取する。

4. 総合的な所見

施設整備計画は達成できた。

総合スポーツセンターの耐震性の確保のため、特定天井に該当する総合スポーツセンターアリーナ部の天井の改修をおこない、利用する住民からは安心して利用できるという高い評価を得るなど目覚ましい効果を上げていると言える。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

総合スポーツセンターの耐震性の確保のため、特定天井に該当する総合スポーツセンターアリーナ部の天井の改修をおこない地域の災害避難所でもある総合スポーツセンターの防災機能を向上することができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)	
			事業単位	建物区分	構造区分				全事業期間 (契約～完成)
総合スポーツセンター	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	RS	R5.6～R5.12	R5.12.28		